

Til Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)

nve@nve.no

Kopiliste følger

Sendes kun elektronisk

Høringsuttalelse vedr. søknad om utsatt frist for gjennomføring av Lillesand Vindkraftverk

La Naturen Leve vil sterkt frarå at søknad om utsettelse av prosjektgjennomføring innvilges. Innvilgelse vil oppfattes som et klart brudd med lokaldemokratiske prinsipper, som at Lillesand utøver sin myndighet etter Plan- og bygningsloven. Det vil også klart bryte med føringene som et enstemmig Storting ga sommeren 2020 om at frister for gitte vindkraftkonsesjoner skal overholdes.

Vi viser til

- NVE sitt høringsbrev datert 5. mai og med svarfrist 25. mai i år og
- vedlagte brev av 28. april fra advokatfirmaet Wikborg/ Rein på vegne av utbygger Lillesand Vind/ ASKO

Det høres på utbyggers søknad om endring av konsesjonsvilkår og utsettelse av prosjektgjennomføring til utgangen av 2022.

Begrunnelse for søknad om utsatt gjennomføringsfrist

Utbyggers advokat gir følgende begrunnelse for søknad om et års utsettelse:

- At Lillesand kommune har endret sitt politiske syn på prosjektet fra positivt til negativt og nå motarbeider gjennomføring.
- Sitat «Situasjonen har utviklet seg slik at Utbygger, utelukkende av årsaker utenfor egen kontroll, er forhindret fra å fortsette anleggsarbeider som var igangsatt for å ivareta fremdriften i prosjektet.»
- Forsinkelse i behandling av MTA-/detalj-plan i Lillesand kommune grunnet Covid-19.
- Det vises til vilkår nr. 3 annet ledd i gjeldende anleggskonsesjon og til Energilovens § 10-4 som muliggjør søknad om utsettelse av gjennomføringsfrist. Det vises til tre andre vindkraftanlegg som har fått avslag på tilsvarende søknader. Sitat «Som fremstillingen i det følgende viser står Lillesand vindkraftverk i en helt annen stilling, hvor Utbygger beviselig ville ha fullført prosjektet innen 31.12.2021, men hvor kommunen har pålagt stans av bygningsarbeidene».

La Naturen Leve sin vurdering av søknaden om forlengelse av gjennomføringsfristen

Når utbygger påstår at de er uten skyld for oppståtte forsinkelser som nødvendiggjør utsatt gjennomføringsfrist for prosjektet så anses det å være en grunnløs påstand. Til tross for at konsesjon til anlegget ble gitt seks år tilbake har ikke utbygger avklart de nødvendige tillatelser til å opparbeide og nytte nødvendige veistrekninger for å få anlegget på plass.

Etter søknad fra utbygger om nødvendig dispensasjon gjorde Lillesand kommune vedtak etter PBL § 19-2 der de avsto søknad om dispensasjon til å utvide planområdet og ombygge/utvide adkomstvei til det planlagte anleggsområdet på gnr. 22/bnr. 1. De søkte endringer som fulgte søknaden var heller ikke konsekvensutredet.

Agder Fylkesting gjorde 11. mai i år et vedtak der de med stort flertall støttet Lillesand kommunes vurdering i saken, og gikk imot å inkludere Nordbøveien i den gitte konsesjonen.

At Lillesand Vind/ ASKO dekker sin sviktende klarering av nødvendige tillatelser bak påstand om motarbeidelse når Lillesand kommune utøver sin myndighet etter loven, faller på sin egen urimelighet. Disse tillatelser burde naturligvis vært klarert av utbygger i forbindelse med konsesjonsbehandlingen, og som godkjennings- og tilsynsmyndighet burde også NVE etter vår oppfatning sørget for at de var ivaretatt før konsesjon ble gitt.

Sett også på bakgrunn av Stortingets vedtak om ikke å akseptere utsettelse av gitte vindkraftkonsesjoner synes ikke vilkår for å gi utsettelse her overhode å være til stede. Faktisk synes dette for oss så opplagt at det underer oss at saken i det hele tatt sendes fra NVE på høring, men ikke umiddelbart ble avslått.

La Naturen Leve vil tilrå at lokaldemokratiet og Stortingets føringer respekteres, og at søknaden fra Lillesand Vindkraftverk om forlenget frist for gjennomføring avslås!

Med hilsen

Marino J. Ask
styreleder La Naturen Leve
m-jas@online.no

Tor Punsvik
styremedlem La Naturen Leve
torpunsvik@gmail.com

Kopi:

Lillesand kommune postmottak@lillesand.kommune.no

Statsforvalteren i Agder sfagpost@statsforvalteren.no

Agder Fylkeskommune postmottak@agderfk.no

Olje- og energidepartementet postmottak@oed.dep.no

Kommunal og moderniseringsdepartementet postmottak@kmd.dep.no

Miljødirektoratet post@miljodir.no

Motvind Norge v/ Eivind Mauland eivindmauland@gmail.com

Naturvernforbundet i Agder v/ Peder Johan Pedersen pederjop@online.no

FNF-Agder v/ Camilla Moseid camilla.moseid@FNF-nett.no

NJFF AUST-AGDER austagder@njff.no

Norges Miljøvernforbund nmf@nmf.no

Norsk Ornitologisk Forening, avd. Aust-Agder leder@agderfugl.net

Lillesand turistforening paul_erling_lia@hotmail.com

Lillesands-posten redaksjonen@lp.no NRK Sørlandet sorlandet@nrk.no

astri.thunold@nrk.no

Fædrelandsvennen tips@fvn.no

Birkenes Avis post@bavisa.no

Lokalt berørte og resten av styret i La Naturen Leve m. rådgivere